

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称	天安乡陀牙村2024年打深水井项目				项目负责人及电话	符林阳 13876605806		
主管部门	天安乡人民政府				实施单位	天安乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额(万元):		10	9.95	10分	100%	9	
	其中: 本年财政拨款		10					
	其他资金		0					
年度总体目标	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 新建水井2口, 总深度200米, ; 目标2: 新建水井, 解决农户1230人出行难问题。				目标1: 新建水井2口, 总深度160米, ; 目标2: 新建水井, 解决农户1230人出行难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (40-50分)	数量指标	新建水井总数量	10	2口	2口	10	
			水井总深度	10	200米	160米	9	水井深度160米处就出水, 无需到200米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10
	成本指标 (0-20分)	成本指标	水井补助标准	10	250元/米	312.5元/米	9	水井深度160米处就出水, 无需到200米
	效益指标 (20-40分)	社会效益指标	受益群众人口数	7	1230人	1230人	7	
			辐射村庄个数	7	1个	1个	7	
			受益脱贫人口数(含监测对象)	8	1230人	1230人	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	8	10年	1年内	8	
满意度指标 (0-10分)	服务对象满意度指	受益群众满意度	10	95%	95%	10		
总分				100			97	