

东方市农村黑臭水体治理项目（一期）工程质量检测清单

序号	工程范围	检测项目	数量 (组)	参数
1	利章河	砂	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				氯离子含量
				吸水率
		石子	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				针片状颗粒总含量
				吸水率
		PVC管材	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
				拉伸强度
				断裂伸长率
				纵向回缩率
		PVC管件	3	落锤冲击试验
				外观
				尺寸
				维卡软化温度
				坠落试验
		土工膜	1	烘箱试验
				厚度
				抗拉强度
				延伸率
土工布	1	撕裂强度		
		穿刺强度		
		厚度		
DN75曲纹网状聚乙烯PE 硬式透水管	1	抗拉强度		
		延伸率		
		垂直渗透试验		
格宾网	3	外观		
		尺寸		
		环刚度		
				尺寸
				质量

				抗拉强度
				伸长率
		击实实验	1	土最大干密度与最优含水率
		密实度	12	灌砂法
2	马岭河	砂	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				氯离子含量
				吸水率
				颗粒级配
		表观密度		
		堆积密度		
		紧密密度		
		含水率		
		含泥量		
		泥块含量		
		针片状颗粒总含量		
		吸水率		
		压碎指标		
		PVC管材	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
				拉伸强度
				断裂伸长率
				纵向回缩率
		PVC管件	3	落锤冲击试验
				外观
				尺寸
				维卡软化温度
				坠落试验
土工布	1	烘箱试验		
		厚度		
		抗拉强度		
		延伸率		
DN75曲纹网状聚乙烯PE硬式透水管	1	垂直渗透试验		
		外观		
		尺寸		
格宾网	3	环刚度		
		尺寸		
		质量		
		抗拉强度		
击实实验	1	伸长率		
		土最大干密度与最优含水率		
密实度	9	灌砂法		
		颗粒级配		
				表观密度

3	感恩村河堤路1-1 旁排洪沟	砂	3	堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				氯离子含量
				吸水率
		石子	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
		水泥	3	针片状颗粒总含量
吸水率				
压碎指标				
密度				
细度				
比表面积				
水泥标稠度用水量				
试块	3	凝结时间		
		安定性		
4	关沟	砂	3	胶砂强度
				流动度烧失量
				氯离子含量
				抗压强度
				颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
		石子	3	紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				针片状颗粒总含量
				吸水率
				压碎指标
		PVC管材	3	外观
尺寸				
维卡软化温度				
拉伸强度				
断裂伸长率				

				纵向回缩率
				落锤冲击试验
		PVC管件	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
				坠落试验
				烘箱试验
		DN75曲纹网状聚乙烯PE硬式透水管	3	外观
				尺寸
				环刚度
5	新龙1#三亭沟	砂	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				氯离子含量
				吸水率
		石子	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				针片状颗粒总含量
				吸水率
				压碎指标
		PVC管材	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
				拉伸强度
				断裂伸长率
				纵向回缩率
				落锤冲击试验
		PVC管件	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
坠落试验				
土工膜	3	厚度		
		抗拉强度		
		延伸率		
		撕裂强度		
土工布	3	厚度		
		抗拉强度		
		延伸率		
		垂直渗透试验		

		DN75曲纹网状聚乙烯PE 硬式透水管	3	外观
				尺寸
				环刚度
6	新龙2#荣美沟	砂	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				氯离子含量
				吸水率
		石子	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				针片状颗粒总含量
				吸水率
				压碎指标
		PVC管材	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
				拉伸强度
				断裂伸长率
				纵向回缩率
		PVC管件	3	落锤冲击试验
				外观
尺寸				
维卡软化温度				
土工膜	3	坠落试验		
		烘箱试验		
		厚度		
		抗拉强度		
		延伸率		
土工布	3	撕裂强度		
		穿刺强度		
		厚度		
		抗拉强度		
DN75曲纹网状聚乙烯PE 硬式透水管	3	延伸率		
		垂直渗透试验		
		外观		
		尺寸		
砂	3	环刚度		
		颗粒级配		
		表观密度		
		堆积密度		
		紧密密度		
				含水率

7	新龙镇中心幼儿园旁排水沟		含泥量	
			泥块含量	
			氯离子含量	
			吸水率	
		石子	3	颗粒级配
				表观密度
				堆积密度
				紧密密度
				含水率
				含泥量
				泥块含量
				针片状颗粒总含量
				吸水率
				压碎指标
		PVC管材	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
				拉伸强度
				断裂伸长率
				纵向回缩率
				落锤冲击试验
		PVC管件	3	外观
				尺寸
				维卡软化温度
				坠落试验
				烘箱试验
		土工膜	3	厚度
				抗拉强度
				延伸率
				撕裂强度
				穿刺强度
		土工布	3	厚度
				抗拉强度
延伸率				
垂直渗透试验				
DN75曲纹网状聚乙烯PE硬式透水管	3	外观		
		尺寸		
		环刚度		